KARIN KOMERC MD

Br. 01/240008685

Dana 27.04.2024.

KARIN KOMERC MD D.O.O
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	**Karin Komerc MD doo**	Novosadski put br.128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD**	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

1. Okončana situacija 956-856-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovor):
Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Ugovor: Naš broj: 01/240013632 od 12.04.2024 Br. Naručioca: 2024-ERGS-XSTL-LW-021 od 12.04.2024

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno po ugovoru (USD):	**30.971,76 USD**	**0,00**	**30.971,76 USD**
Izvedeno ukupno:	**30.971,76 USD**	**0,00 USD**	**30.971,76 USD**
Izvedeno u prethodnim:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj:	30.971,76 USD	0,00 USD	30.971,76 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**30.971,76 USD**	**0,00 USD**	**30.971,76 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	30.971,76 USD	0,00 USD	30.971,76 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	30.971,76 USD	0,00 USD	30.971,76 USD
Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: TRIDESETHILJADADEVESTOSEDAMDESETJEDAN i 76/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:
Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Одговорни извођач радова
Стрнко
Ј. Антић
415 1108 13

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

KARIN KOMERC MD NOVI SAD

Engineer / Inženjer:
Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum: 27.04.26.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

Dodatni radovi na denivelaciji GS Kosovska ulica - podvožnjak na km 177+857.12 pruge

1. OSTALI RADOVI / OTHER WORKS

1.1 1.1a	Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. / Asphalt works. The calculation is made per m2 of the finished layer, including the procurement and transportation of materials. - Habajući sloj od AB 11s d=4cm / - Wear layer of AB 11s d=4cm	m2	12,96	584,00	7.568,64	584,00	7.568,64	584,00	7.568,64	
1.1 1.1b	Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. / Asphalt works. The calculation is made per m2 of the finished layer, including the procurement and transportation of materials. - Gornji noseći sloj BNS22sA d=6cm / - Upper supporting layer BNS22sA d=6cm	m2	15,55	584,00	9.081,20	584,00	9.081,20	584,00	9.081,20	
1.1 1.1c	Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. / Asphalt works. The calculation is made per m2 of the finished layer, including the procurement and transportation of materials. - Izravnavajući sloj BNS22sA / - Leveling layer BNS22sA	t	114,00	21,96	2.503,44	21,96	2.503,44	21,96	2.503,44	
1.1 1.1d	Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. / Asphalt works. The calculation is made per m2 of the finished layer, including the procurement and transportation of materials. - Habajući sloj od AB8 d=3cm / - Wear layer of AB8 d=3cm	m2	12,63	230,00	2.904,90	230,00	2.904,90	230,00	2.904,90	
1.1 1.1e	Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. / Asphalt works. The calculation is made per m2 of the finished layer, including the procurement and transportation of materials. - Gornji noseći sloj BNS22 d=5cm / - Upper supporting layer BNS22 d=5cm	m2	14,81	230,00	3.406,30	230,00	3.406,30	230,00	3.406,30	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
1.2	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktnu asfalta i ivičnjaka i uz drenažne rešetke bitumenskim trakama za zaptivanje. Plaća se po m' ugrađene spojnice. / Making and closing joints on asphalt and curb contact and along drainage grates with bitumen sealing tapes. It is paid per m' of installed coupling.	m'	5,00	514,10	2.570,50	514,10	2.570,50	514,10	2.570,50	
1.3	Završetak ispitnih radova asfaltnog kolovoza i dostavljanje validnih izveštaja o ispitivanju u skladu sa Tehničkim specifikacijama i Projektom za izgradnju. / Completion of asphalt pavement test works and submission of valid test reports in accordance with the Technical Specifications and Construction Project.	pauš	2.936,78	1,00	2.936,78	1,00	2.936,78	1,00	2.936,78	
	OSTALI RADOVI / OTHER WORKS - ukupno				**30.971,76**		**30.971,76**		**30.971,76**	
Ukupno :					**30.971,76**		**30.971,76**		**30.971,76**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-856-2024-1	Dodatni radovi na denivelaciji GS Kosovska ulica - podvožnjak na km 177+857.12 pruge	30.971,76	30.971,76
1.	OSTALI RADOVI / OTHER WORKS	30.971,76	30.971,76
Ukupno:		30.971,76	30.971,76

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	30.971,76	0,00	30.971,76	30.971,76	0,00	30.971,76
Ukupno (USD):	30.971,76	0,00	30.971,76	30.971,76	0,00	30.971,76